



Proyectos Emblemáticos o Estratégicos de la CONAGUA

Proyectos

Emblemáticos

Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento
Gerencia de Estudios y Proyectos
 de agua potable y redes de alcantarillado

GOBIERNO FEDERAL
 SEMARNAT

proyectos
Estratégicos
 de agua potable, drenaje y saneamiento

20enero2010



PROGRAMA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
 2007 - 2012



Proyectos Emblemáticos de CONAGUA Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012

Fuente: Gerencia de Infraestructura Hidráulica, Dirección Técnica de la CMIC, con datos de CONAGUA

Proyectos Emblemáticos o Estratégicos de la CONAGUA (millones de pesos).

| | | Valle de México | | | | Corte – Enero 2011 | | |
|-------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| MODIF | TOT. PRESUP. | Modificado | | | | Contratado | Programado | |
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | | |
| 1 | Nuevas fuentes | 4,543 | 4,543 | 4,543 | 4,543 | ---- | 4,543 En Estudio | |
| 2 | Sistema Cutzamala | 3,571 | 4,912 | 5,830 | 7,039 | ---- | 7,039 En Licitación | |
| 3 | P.T.A.R. Atotonilco | 16,680 | 16,948 | 9,264 | 10,022 | 10,022 En Construcción | | ----- |
| 4 | P.T.A.R. El Caracol | ---- | ---- | ---- | 1,942 | ----- | 1,942 Licit. Próx. | |
| 5 | Túnel Emisor Oriente | 11,187 | 14,230 | 12,643 | 14,538 | 14,538 En Construcción | | ----- |
| 6 | Obras de drenaje | 2,000 | 2,833 | 2,833 | 2,657 | ----- | 2,657 Licit. Próx. | |
| 7 | Túnel Río de la Compañía | 1,400 | 2,230 | 1,410 | 1,545 | 1,545 Concluido | | ----- |
| 8 | Túnel Río de los Remedios | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 Concluido | | ----- |
| 9 | Entubamiento Gran Canal | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 Concluido | | ----- |
| | TOTAL | 40,681 | 46,996 | 37,823 | 43,586 | 27,405 | | 16,181 |
| | | Presas | | | | | | |
| 10 | El Zapotillo | 7,765 | 7,765 | 8,764 | 8,764 | 8,764 Presa 14-09-09 | | Acued. En Licitación |
| 11 | El purgatorio | ----- | ----- | 4,272 | 3,700 | ----- | 3,700 En estudio | |
| 12 | Paso ancho | ----- | 2,500 | 2,179 | 2,500 | ----- | 2,500 En estudio | |
| 13 | Realito | 3,000 | 3,886 | 4,134 | 4,192 | 4,192 Presa construcc. | | Acued. 18-06-09 |
| 10" | Arcediano | 4,500 | ----- | ----- | ---- | ----- | En Estudio | |
| | TOTAL | 15,265 | 14,151 | 19,349 | 19,156 | 12,956 | | 6,200 |

Proyectos Emblemáticos o Estratégicos de la CONAGUA (millones de pesos).

| | | Acueductos | | | | Corte – Enero 2011 | | |
|-------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------|
| MODIF | TOT. PRESUP. | Modificado | | | | Contratado | Programado | |
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | | |
| 14 | Falcón – Matamoros | 6,000 | 6,550 | 6,550 | 6,550 | ----- | 6,550 | Licit. Próx. |
| 15 | Independencia | ---- | ---- | ---- | 3,937 | 3,937 | Fallo 06/Oct/10 | ----- |
| 16 | Acueducto II | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | En Construcción | ---- |
| 17 | Río Colorado – Tijuana | 1,489 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | En Construcción | ----- |
| 18 | Conejos – Médanos | 1,327 | 1,327 | 1,327 | 1,327 | 1,327 | Concluido | ----- |
| 19 | Actopan – Pachuca | 800 | 800 | 800 | 800 | ---- | 800 | En Estudio |
| 20 | Chicbul – Cd. Carmen | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | En Construcción | ----- |
| 21 | Paso de Vaqueros | 85 | 119 | 119 | 119 | 119 | En construcción | ---- |
| 18" | Chapultepec | 500 | ---- | ---- | ---- | ---- | | En Estudio |
| | TOTAL | 13,665 | 13,940 | 13,940 | 17,877 | 10,527 | | 7,350 |
| | | Saneamiento | | | | | | |
| 22 | P.T.A.R. Ahogado y Agua Prieta | 4,027 | 5,857 | 6,549 | 6,549 | 6,549 | Iniciaron | ----- |
| 23 | Cuenca Río Atoyac | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | En proceso | ----- |
| 24 | Cuenca Río Apatlaco | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | En proceso | ----- |
| 25 | Acapulco, Gro. | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | En proceso | ----- |
| 26 | P.T.A.R. en el país | 13,520 | 13,520 | 13,520 | 13,520 | ----- | 13,520 | En Licitación |
| | TOTAL | 22,722 | 24,552 | 25,244 | 25,244 | 11,724 | | 13,520 |

Proyectos Emblemáticos o Estratégicos de la CONAGUA (millones de pesos).

| Desaladoras | | Corte – Enero 2011 | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|
| MODIF | TOT. PRESUP. | Modificado | | | | Contratado | Programado |
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | |
| 27 | Ensenada, B.C. | 352 | 352 | 350 | 430 | ----- | 430 Licit. Susp. |
| 28 | Desaladoras en el país | ----- | ----- | ----- | 3,462 | ----- | 3,462 En Estudio |
| 26" | La Paz, B.C.S | 250 | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- En Estudio |
| 27" | Hermosillo, Son. | N.D. | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- En Estudio |
| | TOTAL | 602 | 352 | 350 | 3,892 | ----- | 3,892 |
| Algunos otros proyectos potenciales: | | | | | | | |
| 29 | Agua potable para Durango | 1,760 | 1,760 | 1,650 | 1,652 | ----- | 1,652 En Proyecto |
| 29" | Agua potable para Ixtapa | 600 | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- En Estudio |
| 30" | Agua potable para Matehuala | N.D. | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- En Estudio |
| | TOTAL | 2,360 | 1,760 | 1,650 | 1,652 | ----- | 1,652 |
| Resumen o suma de totales | | | | | | | |
| | Valle de México | 40,681 | 46,996 | 37,823 | 43,586 | 27,405 | 16,181 |
| | Presas | 15,265 | 14,151 | 19,349 | 19,156 | 12,956 | 6,200 |
| | Acueductos | 13,665 | 13,940 | 13,940 | 17,877 | 10,527 | 7,350 |
| | Saneamiento. | 22,722 | 24,552 | 25,244 | 25,244 | 11,724 | 13,520 |
| | Desaladoras | 602 | 352 | 350 | 3,892 | ----- | 3,892 |
| | Proyectos Potenciales | 2,360 | 1,760 | 1,650 | 1,652 | ----- | 1,652 |
| | GRAN TOTAL | 95,295 | 101,751 | 98,356 | 111,407 | 62,612 | 48,795 |